

Sector	: Ruimte	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Sector Ruimte	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er:	P. Joppen Tel.: (0495) 575 278	
Portefeuillehouder(s)	: A.W.P. Kirkels	Nummer B&W-advies: BW-004365

ONDERWERP

7e tussenrapportage aan de commissie RO
Project Complex Poort van Limburg

ADVIES

Instemmen met de 7e tussenrapportage en deze ter kennisname aan de commissie RO aanbieden door middel van de begeleidende brief.

TOELICHTING

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:

Na de informatiebijeenkomst over het project Complex Poort van Limburg van 15 februari 2011 is het navolgende afgesproken:

* elke raadsclusus de raadscommissie Ruimtelijke Zaken informeren over:

- voortgang inhoudelijke bijzonderheden;
- financiële tussenrapportage over kredieten en voorzieningen zoals vermeld in raadsvoorstel van 23 september 2009;
- de raad direct te informeren, indien er sprake is van een activiteit waarbij de kosten een bedrag van € 250.000 te boven gaan.

In de vergadering van 1 december 2011 is de raadscommissie Ruimtelijke Zaken geïnformeerd aan de hand van de 6^e tussenrapportage. Het betreft hier de 7^e tussenrapportage waarin voortgang en financiën aan bod komen.

Algemeen:

Zie hierboven.

Argumenten:

In het kader van Projectmatig Werken (PMW) wordt de gemeenteraad met enige regelmaat geïnformeerd over de stand van zaken over strategische projecten.

Weert, 19 januari 2012	Commissie Ruimtelijke Ordering d.d. 26 januari 2012	S		B	W	W	W	W
De directeur,			akkoord					
			bespreken					
		Behandeling in college uiterlijk d.d. 24 januari 2012						

Beslissing d.d.: 24 januari 2012

Nummer: 20

Akkoord met advies; mandaat aan wethouder

Kirkels tot aanpassing in rapportage

Totaal aantal pagina's 2

De secretaris

[Handwritten signature]

Kanttekeningen:

Er is bij deze 7^e tussenrapportage geen financieel overzicht bijgevoegd. Er zijn geen afwijkingen te melden.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Conform afspraak met de gemeenteraad.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Niet van toepassing

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: leden commissie RO

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Brief

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Directie Bedrijfsvoering

Extern:

Niet van toepassing.

BIJLAGEN

Openbaar:

1. 7e tussenrapportage Complex Poort van Limburg
2. begeleidende brief d.d. 24 januari 2012

Niet-openbaar:

n.v.t.


GEMEENTE WEERT

Aan: leden van de gemeenteraad

doorkiesnummer: 575278
dictaat: PJ

Weert, 24 januari 2012

Onderwerp: zevende tussenrapportage commissie Ruimtelijke Ordening nieuwbouw Complex Poort van Limburg, stand van zaken 2^e helft november 2011 tot en met half januari 2012.

Bijlage(n): 7^e tussenrapportage

Geacht raadslid,

Op 23 september 2009 heeft de gemeenteraad kennis genomen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar gemaakt op de realisatieovereenkomst met Hoogveld BV aangaande de verkoop en verwerving van gronden en te realiseren gebouwdelen van het Complex Poort van Limburg. De gemeenteraad heeft ingestemd met het verstrekken van een investeringskrediet van € 13,8 miljoen exclusief BTW.

In de vergadering van 6 juli 2011 heeft u ingestemd met het verstrekken van een aanvullend krediet van € 834.000 voor de verdere realisatie van het Complex Poort van Limburg en een aanvullend krediet van € 567.000 ten behoeve van de afbouw van het zalencentrum Poort van Limburg.

Na de informatiebijeenkomst van 15 februari 2011 is het navolgende afgesproken:

* elke raadsyclus de raadscommissie Ruimtelijke Zaken informeren over:


- voortgang inhoudelijke bijzonderheden;
- financiële tussenrapportage over kredieten en voorzieningen zoals vermeld in raadsvoorstel van 23 september 2009;
- de raad direct te informeren, indien er sprake is van een activiteit waarbij de kosten een bedrag van € 250.000 te boven gaan.

Daarnaast wordt u tussentijds geïnformeerd, wanneer er zich essentiële ontwikkelingen voor doen.

In onderstaand schema treft u de 7^e tussenrapportage aan over de periode van 2^e helft november 2011 tot en met half januari 2012.


Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Weert,
De secretaris



M.H.F. Knaapen

De burgemeester,



A.A.M.M. Heijmans

7 ^e tussenrapportage commissie RO			
Project Complex Poort van Limburg			
Bestemd voor	Commissie RO	Periode	november 2011 - januari 2012
Status	Openbaar	Datum	24 januari 2012

1. Organisatie	Gemeente Weert
a) bestuurlijk opdrachtgever	College van B&W, A. Kirkels (wethouder) en H. Litjens (wethouder)
b) ambtelijk opdrachtgever	E. Kerssemakers (directeur Bedrijfsvoering)
c) projectleider	P. Joppen
d) Externe partners	Hoogveld BV, de heer Nelissen (horecaondernemer)

2. Projectresultaat	realisatie van het Complex Poort van Limburg waarin opgenomen woningbouw (66 appartementen), kantoor- en commerciële ruimte (ca. 4.500 m ²), een zalencentrum (ca. 2.600 m ²) en een parkeergarage (145 parkeerplaatsen).
---------------------	---

3. Stand van zaken	
a) Voorafgaand	<ul style="list-style-type: none"> - 18-04-2007, instemmen huur ruimte in bedrijfsverzamelgebouw Poort van Limburg (gemeenteraad); - 23-09-2009, instemmen met realisatieovereenkomst met Hoogveld BV, krediet realisatie Complex Poort van Limburg € 13,8 miljoen (gemeenteraad); - 06-07-2011, instemmen met aanvullende kredieten van € 834.000 en € 567.000 ten behoeve van respectievelijk de verdere realisatie van het Complex Poort van Limburg en de afbouw van zalencentrum Poort van Limburg; beantwoording van de vragen gesteld in de commissie RO van 29 juni 2011 (gemeenteraad).
b) Heden	<ul style="list-style-type: none"> - versterking van de ambtelijke organisatie voor het project Complex Poort van Limburg door het aantrekken van een externe projectleider – kosten worden gedekt uit budget onderuitputting loonkosten, omdat er momenteel geen andere dekkingsmiddelen kunnen worden ingezet – en oprichting van een regiegroep – samengesteld uit de verantwoordelijke portefeuillehouders, de adviseur Algemene Dienst, de directeur Bedrijfsvoering, het afdelingshoofd Projectontwikkeling en de externe projectleider -, die wekelijks vergadert over de afstemming van ambtelijke en bestuurlijke activiteiten, regievoering en zo nodig bijstelling van voortgang en prioritering en externe communicatie; - de subsidie in het kader van de Van der Laan gelden is ontvangen. Een kopie van de beschikking is bijgevoegd. Deze gelden zijn ingezet voor de aanleg van de gemeenschappelijke buitenruimtes. Zodoende is er geen sprake van verkapte overheidssteun; - afrondende gesprekken met de heer Nelissen over de inhoud van de huurovereenkomst voor het zalencentrum; Nelissen is in overleg met de familie Beelen over de huur van de Brasserie en met verschillende geldverstrekkers over de financiering van afbouw en inrichting van het zalencentrum. De heer Nelissen heeft aangegeven minder eenvoudig dan voorheen via de banken te kunnen financieren. Gemeente Weert heeft de heer

Nelissen onder voorbehoud goedkeuring raad aangeboden om het zalencentrum inclusief de bouwkundige aanpassingen en de aard- en nagelvaste zaken voor een periode van 10 jaar te huren. Aan de gemeenteraad wordt een krediet groot € 678.000 gevraagd ter investering in de aard- en nagelvaste zaken (*noot: conform raadsvoorstel is op 6 juli 2012 een krediet groot € 567.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van bouwkundige aanpassingen*). Totaal wordt er een bedrag van € 1.245.000 bij de exploitant van het zalencentrum in rekening gebracht. Dit leidt tot een aanvulling op de huursom. **Het voorstel aan de raad voor de cyclus van december 2011 is ingetrokken, omdat de exploitant nog niet heeft getekend. De exploitant heeft de financiering door derden nog niet rond. Hij heeft de gemeente gevraagd om over de wijze van samenstelling van de aanvulling op de huursom na te denken. Ambtelijk is aan hem een handreiking gedaan. De hoogte van het nog te vóteren krediet blijft ongewijzigd. De raad heeft gevraagd om een risicoanalyse voor de exploitatie van het zalencomplex op te stellen en na te denken over alternatieven voor de exploitatie van het zalencentrum. Deze zijn tijdens de werkvergadering op 18 januari 2012 besproken;**

- een ambtelijke werkgroep onderzoekt diverse alternatieven voor het toekomstige gebruik van het bedrijfsverzamelgebouw, waaronder vervreemding van het bedrijfsverzamelgebouw. Met marktpartijen wordt concreet onderhandeld over de hoogte van een bieding. **Dit heeft geleid tot een voorlopige bieding van één marktpartij, die zelf in gesprek is met potentiële huurders. De hoogte van de uiteindelijke bieding hangt samen met de graad van verhuurde staat. E.e.a. wordt ambtelijk uitgewerkt.**
- verder lopen er gesprekken met potentiële huurders over de verhuur van de kantoorruimtes, die vrijkomen als gevolg van het afvallen van UWV. **Dit hangt mede samen met het voorgaande punt: De hoogte van de uiteindelijke bieding op het bedrijfsverzamelgebouw hangt samen met de graad van verhuurde staat;**
- met de heer Nelissen is overeenstemming over het parkeren ten behoeve van het zalencentrum. Hij heeft hiervoor schriftelijk voor akkoord getekend. Dit vormt een integraal onderdeel van de huurovereenkomst, **maar de uitgangspunten voor het parkeren zijn nog onderhavig aan besluitvorming door de raad. De raad heeft in de vergadering op 6 december 2011 gevraagd om een risicoanalyse voor het parkeren op te stellen. Deze is tijdens de werkvergadering op 18 januari 2012 besproken.**
- in bouwteam worden de bestekken en bestekstekeningen afgerond ten behoeve van de afbouw van het bedrijfsverzamelgebouw, commerciële ruimtes en het zalencentrum. **In december is hier de laatste hand aan gelegd. Tezamen met de oorspronkelijke overeenkomst en opdracht vormen deze de contractstukken voor de bouw van het Complex Poort van Limburg;**
- Op 19 oktober 2011 vindt er bestuurlijk overleg plaats met UWV. Er wordt gesproken over de vergoeding van de reeds gemaakte kosten. UWV heeft voorgesteld om naar rato van het aantal m²'s de kosten van de initiatieffase – **in totaal €**

	<p>418.598,78 – te verrekenen. In een brief aan UWV zijn zij gevraagd een bedrag van (€ 418.598,78 x 1.068m²/4.038 m² =) € 110.714,09 aan de gemeente over te maken. Gemeente houdt zich het voorbehoud om eventueel aanvullende kosten te claimen. Zo wordt een dergelijke claim aan het ministerie en aan VNG voorbereid;</p>
c) Doorkijk	<ul style="list-style-type: none"> - januari/februari 2012: afronding overeenkomst tussen gemeente en de heer Nelissen over de exploitatie van het zalencentrum; - afwachten: bieding op het bedrijfsverzamelgebouw; - 1^e kwartaal 2012: de overeenkomst met de heer Nelissen wordt voor wensen en bedenkingen op de huurovereenkomst met Bert Nelissen Holding BV aan de raad voorgelegd; deadline huurovereenkomst tekenen door Nelissen 31.01.2012. - voorstel aan de raad van alternatieven voor het toekomstige gebruik en vervreemding van het kantorengedeelte, waarna er besluitvorming plaatsvindt;
4. Kwaliteit	X
Vastgestelde PvE d.d. 23 september 2009	<p><i>Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje (aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.</i></p> <p>De kwaliteit is omschreven in de realisatieovereenkomst van september 2009. Aanpassingen hierop zijn aan de raad voorgelegd in de vergadering van 6 juli 2011. Hier zijn geen afwijkingen te melden.</p>
5. Tijd	X
Vastgestelde planning d.d. 6 juli 2011	<p><i>Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje (aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.</i></p> <p>Momenteel is er geen sprake van vertraging; alle partijen zijn er op gericht om dit te voorkomen. Oplevering staat gepland voor september 2012. Momenteel is er sprake van enige vertraging. Alle partijen zijn er op gericht om deze vertraging nog vóór september 2012 in te lopen.</p>
6. Geld	X

<p>Vastgestelde krediet d.d. 23 september 2009 en 6 juli 2011</p>	<p><i>Drie kleuren: groen (conform bestuursopdracht), oranje (aandachtspunt) of rood (negatieve afwijking). Bij oranje en rood wordt een toelichting en oplossingsrichting gegeven.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 23-09-2009: € 13,8 miljoen krediet realisatie Complex Poort van Limburg; - 06-07-2011: € 834.000 aanvullend krediet verdere realisatie Complex Poort van Limburg; - 06-07-2011: € 567.000 aanvullend krediet afbouw zalencentrum Poort van Limburg. <p>Met het beschikbaar stellen van het aanvullende krediet zijn de meerkosten als gevolg van aanpassingen op de oorspronkelijke realisatieovereenkomst gedekt.</p> <p>Aan de gemeenteraad wordt een krediet groot € 678.000 gevraagd ter investering in de aard- en nagelvaste zaken. Totaal wordt er een bedrag van € 1.245.000 bij de exploitant van het zalencentrum in rekening gebracht. Dit leidt tot een aanvulling op de huursom.</p>	
<p>7. Risicoparagraaf</p>	<ul style="list-style-type: none"> - de heer Nelissen heeft als mogelijke exploitant van het zalencentrum Poort van Limburg positief gereageerd op de aanbieding, maar afrondend overleg vindt nog plaats. Het aanvullend krediet van € 567.000 betreft een tijdelijke dekking uit de egalisatiereserve, omdat dit bedrag bij de exploitant in rekening wordt gebracht en daarmee onderdeel is van het afrondend overleg. Het krediet van € 678.000 wordt alleen ingezet, zodra er een overeenkomst is getekend met de heer Nelissen; - door het wegvallen van UWV als huurder is er een taakstelling om voor de kantoren een koper of een huurder te vinden. Indien dit niet slaagt, dan dienen de kantoren zelf te worden afgebouwd, waarbij naar verwachting het budget ontoereikend is. 	
<p>8. Besluit</p>	<p>Kennismemen van deze tussenrapportage.</p>	
<p>Volgende tussenrapportage</p>		<p>7 februari 2012 dan wel tussentijds</p>