

Totale projectenoverzicht

Gemeente Weert

Rapportage in 4^e kwartaal 2014

STRATEGISCHE PROJECTEN		Beekstraatkwartier	Erfgoedhuis/archiefbe- waarplaats	Poort van Limburg	Gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel- Driesveldlaan - 2e fase
Categorie:		Strategisch	Strategisch	Strategisch	Strategisch
Projectresultaat:		Huidige locatie stadhuis	Erfgoedhuis en archiefbewaarp-laats	Zalencomplex, bedrijfsverzamel- gebouw	Stadhuis/parkeergarage/ woningbouw/commercie- le ruimte
Portefeuillehouder:		F. van Eersel	G. Gabriels	F. van Eersel	F. van Eersel
Projectleider:		P. Verhappen/H. Velders	J. Lemmens	P. Joppen	P. Joppen
FINANCIELE STATUS >					

VOORTGANG		Beekstraatkwartier	Erfgoedhuis/archiefbe- waarplaats	Poort van Limburg	Gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel- Driesveldlaan - 2e fase
Initiatiefase	Projectmelding				
	Startnotitie				
Definitiefase	Bestuurs- of Projectopdracht				
	Programma van Eisen				
	Kredietstelling				
Ontwerpfase	Intentie Overeenkomst				
	Voorlopig Ontwerp				
	Samenwerkingsovereenk- omst				
	Definitief Ontwerp				
Vorbereidingsfase	Realisatie Overeenkomst				
	Vergunningen				
	Definitieve kredietstelling				
Uitvoeringsfase	Uitvoering				
	Oplevering				
Nazorgfase	Toezicht				
	Overdracht				
	Evaluatie				

LEGENDA	
FINANCIELE STATUS	VOORTGANG
Conform opdracht	Afgerond
Aandachtspunt	Onderhanden
Afwijking opdracht	Nog uit te voeren

ZWARE PROJECTEN (blad 1)	
Categorie:	
Projectresultaat:	
Portefeuillehouder:	
Projectleider:	
FINANCIËLE STATUS >	

Beekpoort Zuid	Beekpoort Noord	Bedrijventerrein Kampershoek-Noord	Brede School Laarveld	Dienstencentrum Jeugd en Zorg / Huisvesting onderwijs- en zorgvoorzieningen Beatrixlaan	Dienstverlening (Weert heeft Antwoord)	Gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel Driesveldlaan	Lichtenberg	Herinrichting Werthaboulevard	Houtstraatlossing
Zwaar	Zwaar	Zwaar	Zwaar	Zwaar	Zwaar	Zwaar	Zwaar	Zwaar	Zwaar
Woningen	Woningen	Bedrijventerrein	Onderwijsvoorziening	Huisvesting onderwijs- en zorgvoorzieningen	Tevredenheid over de gemeentelijke Burgemeester	Appartementen	Rijksmonument de Lichtenberg		Aanleg gemeentelijk transportrool,
F. van Eersel	F. van Eersel	F. van Eersel	G. Gabriëls	G. Gabriëls	Burgemeester	F. van Eersel	F. van Eersel	H. Litjens	H. Litjens
O. Reijnen	O. Reijnen	M. Dolders	R. Deneer	M. van Meijl	P. Bulk	P. Joppen/R. Kolkmeijer	O. Reijnen	M. Bessems	S. Eurlings

VOORTGANG	
Initiatiefase	Projectmelding
	Startnotitie
Definitiefase	Bestuurs- of Projectopdracht
	Programma van Eisen
	Kredietstelling
	Intentie Overeenkomst
Ontwerfase	Voorlopig Ontwerp
	Samenwerkingsovereenkomst
	Definitief Ontwerp
	Realisatie Overeenkomst
Vorbereidingsfase	Vergunningen
	Definitieve kredietstelling
Uitvoeringsfase	Uitvoering
	Oplevering
Nazorgfase	Toezicht
	Overdracht
	Evaluatie

ZWARE PROJECTEN (blad 2)
Categorie:
Projectresultaat:
Portefeuillehouder:
Projectleider:
FINANCIËLE STATUS >

Laarveld	Leuken, met deelprojecten	Brede school Leuken	Revitalisering entreegebied Kanaalzone I	Stations- en stadhuisomgeving incl. St. Raphaelpad	Sutjensstraat-Noord	Verplaatsing sportpark Vrouwenhof inclusief DESM	Vrouwenhof
Zwaar	Zwaar	Zwaar	Zwaar	zwaar	Zwaar	Zwaar	Zwaar
Woningen	Herontwikkeling sportpark en	school	Herstructurering bedrijventerrien		Grondgebonden woningen	Nieuwe sportaccommodatie	Woningen en sportvoorzieningen
F. van Eersel	F. van Eersel	G. Gabriëls	F. van Eersel	F. van Eersel	F. van Eersel	H. Litjens	F. van Eersel
P. Verhappen/H. Velders	H. Eggengoor	R. Deneer	M. Dolders	S. Eurlings	T. Huijbers	M. Bessems	P. Verhappen







VOORTGANG	
Initiatiefase	Projectmelding
	Startnotitie
Definitiefase	Bestuurs- of Projectopdracht
	Programma van Eisen
	Kredietstelling
	Intentie Overeenkomst
Ontwerpfase	Voorlopig Ontwerp
	Samenwerkingsovereenk omst
	Definitief Ontwerp
Vorbereidingsfase	Realisatie Overeenkomst
	Vergunningen
	Definitieve kredietstelling
Uitvoeringsfase	Uitvoering
	Oplevering
Nazorgfase	Toezicht
	Overdracht
	Evaluatie

	Fase 2						
	Fase 1						
	Fase 1						

LEGENDA	FINANCIËLE STATUS	VOORTGANG
	Confrom opdracht	Afgerond
	Aandachtspunt	Onderhanden
	Afwijking opdracht	Nog uit te voeren

PROJECTEN	Bedrijventerrein De Kempen	Bedrijventerrein Leuken-Noord	Biest onderwijslocatie (kloosterstraat e.o.)	Geluidsscherm Ringbaan Noord	Smeetspassage	Herontwikkeling Kerk Maaslandlaan	Herontwikkeling Tenniscentrum	Kantorenpark Centrum-Noord	Multimodaal knooppunt	4 Krulsingen Ringbaan Noord	Stramproy	Stramproy Taphoeve	Sutjensstraat Zuid	Swartbroek MFA en woningen	Tungelroy
Categorie:	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project	Project
Projectresultaat:	Uitbreiding bedrijventerrein	Uitbreiding bedrijventerrein	Vrije sector, grondgebonden en gestapelde	Geluidsscherm		Woonbegeleidingscentrum	Woningen	Binnenstedelijk kantorenpark	Multimodale terminal	Reconstructie 4 krulsingen/groene golf	Woningen	Woningen	Woningen	Appartementen	Woningen in diverse categorieën
Portefeuillehouder:	F. van Eersel	F. van Eersel	F. van Eersel	F. van Eersel	F. van Eersel	F. van Eersel	F. van Eersel	F. van Eersel	F. van Eersel	F. van Eersel	F. van Eersel	F. van Eersel	F. van Eersel	F. van Eersel	F. van Eersel
Projectleider:	M. Dolders	M. Dolders	M. Bessems	R. Kolkmeijer	S. Eurlings	O. Reijnen	M. Bessems	M. Dolders	M. Dolders	R. Kolkmeijers	T. Huijbers	S. Eurlings	T. Huijbers	O. Reijnen	H. Eggengoor
FINANCIËLE STATUS >															

VOORTGANG																
Initiatiefase	Projectmelding															
	Startnotitie															
Definitiefase	Bestuurs- of Projectopdracht															
	Programma van Eisen															
	Kredietstelling															
Ontwerpfase	Intentie Overeenkomst															
	Voorlopig Ontwerp															
	Samenwerkingsovereenkomst															
	Definitief Ontwerp															
Vorbereidingsfase	Realisatie Overeenkomst															
	Vergunningen															
Uitvoeringsfase	Definitieve kredietstelling															
	Uitvoering															
Nazorgfase	Oplevering															
	Toezicht															
	Overdracht															
	Evaluatie															

LEGENDA	FINANCIËLE STATUS	VOORTGANG
	 Confrom opdracht	 Afgerond
	 Aandachtspunt	 Onderhanden
	 Afwijking opdracht	 Nog uit te voeren