

Voortgang project herinrichting stations- en stadhuisomgeving

14 januari 2015
Raadscommissie Ruimte

Inhoudsopgave

- Onderdelen project
- Wat is aanbesteed en uitgevoerd?
- De oplevering
- Evaluatie
- De planning
- Uitvoering deelprojecten
- Vragen?



Onderdelen project

1. Stadhuisomgeving
2. Stationsomgeving
3. Aanleg infiltratiebuffer Sint Maartenslaan
4. Smeetspassage



Wat is aanbesteed en uitgevoerd?

Stations- en stadhuisomgeving

Opdracht aan:
Van Boekel
Zeeland B.V.

Datum: 29-9-2013

Type contract:
**Prestatiegericht
contract**



De oplevering

31-3-2014: Opstelling Wilhelminasingel en Driesveldlaan:

- Opname werkgebied met herstelpunten;
- verbeterplan van Aannemer.

19-9-2014: Oplevering totaal plan:

- Opname totaal gebied;
- 304 opleverpunten;
- 164 verzoeken tot wijzigingen.

Opleverpunten stonden ingebruikname gebied niet in de weg.
Boeteclausule niet van toepassing.



De oplevering

Nr.	Te herstellen onderdelen	Datum gereed
1.	Herstel bestrating trottoirs	31-1-2015
2.	Herstel bestrating klinkers	31-1-2015
3.	Herstel natuursteen: - herstelpunten Stationsplein - aanbrengen Boermansstraat	ZSM
4.	Aanplant bomen en groen	31-3-2015
5.	Herstel beschadigingen asfalt en beton	30-4-2015
6.	Herstel openbare verlichting	31-1-2015
7.	Herstel verkeersregelinstallatie	31-1-2015
8.	Herstel afsluitpaaltjes	31-1-2015
9.	Aanpassen straatmeubilair	31-1-2015



De oplevering

Stadhuispromenade en Wilhelminaplein:

- Uitvoering mei 2015, oorzaak realisatie gebouw.
- Aannemer claimt meerwerk t.b.v. aanleg.

Gemaakte afspraak:

- Alle nog uit te voeren werkzaamheden in dit gebied worden uit het contract gehaald.



Evaluatie

V.a. de ingebruikname op 31-3-2014 en 6-10-2014 zijn aanvullende verzoeken gekomen.

- Bewoners en belanghebbenden
- Vervoersbedrijven Veolia en Hermes
- Rondgang met raadsleden
- Munckhof (busvervoer bij stremmingen op het spoor)
- Beheerders openbaar gebied
- Beleidsadviseurs verkeer en omgeving & water



Evaluatie

Nr.	Voorstel – verzoek	Datum gereed
1.	Opstelplek voor bussen bij calamiteiten op het spoor	uitgevoerd
2.	Geleiden van fietsverkeer uit Stationsstraat t.p.v. verkeerslicht	uitgevoerd
3.	Aanpassen bebording Stationsplein	uitgevoerd
4.	Verwijderen voetgangerslicht bij Stationsplein richting stationstunnel	juridisch onmogelijk
5.	Aandacht voor afslaand verkeer richting Stationsstraat door verplaatsen stopstreep Stationsplein, zodat voorlans invoegen mogelijk wordt	niet veilig
6.	Vergroten draaicirkel v.a. stationstunnel richting Stationsplein	is niet nodig, draaicirkel voldoet
7.	Verplaatsen verkeersbord voor verkeerslicht Stationsplein	uitgevoerd
8.	Afschermen terrasgedeelte voor hotel-rest. Antje Van De Statie	uitgevoerd
9.	Aanlichten stationsgebouw	gebouw is eigendom van NS
10.	Uitbreiden fietsenstalling t.h.v. Sint Maartenslaan	31-3-2015
11.	Verkeersborden aanpassen t.h.v. fietsenstallingen	31-1-2015



Evaluatie

Nr.	Voorstel – verzoek	Datum gereed
12.	Bushalteplekken buurtbusjes en kiss-and-ride strook duidelijker markeren	in uitvoering
13.	Aanpassen blinden geleide lijnen busstation	uitgevoerd
14.	Bredere bocht maken voor bussen richting Stationstunnel door stopstroop naar achter te plaatsen	niet veilig
15.	Verlagen of laten vervallen van middengeleider van fietspad	niet veilig
16.	Uitzetten verkeerslichten Stationsplein Parallelweg	niet veilig
17.	Aandacht voor fietsers naast kiss-and-ride strook Parallelweg	zie 33
18.	Bord plaatsen bij verkeerslicht Parallelweg 'fietsers rechtdoor vrij'	31-1-2015
19.	Bandenlijnen Stationsplein in reflecterende markering aangeven	tegenstrijdig aan visie
20.	Kerstboom Stationsplein	n.v.t.
21.	Bankjes op Stationsplein	meenemen met visie 'verbetering binnenstad'
22.	Donkere fietsenstalling bij busstation	31-1-2015



Evaluatie

Nr.	Voorstel – verzoek	Datum gereed
23.	Oliebollenkraam staat voor lichtmast	uitgevoerd
24.	Donkere fietsenstalling Parallelweg	in uitvoering
25.	Verlichting Boermansstraat brand niet	uitgevoerd
26.	Nieuwe verlichtingsmast plaatsen i.v.m. aanrijding	31-1-2015
27.	Handhaven verkeerd geparkeerde voertuigen	in uitvoering
28.	Kiss-and-ride-strook maken voor station (t.b.v. halen en brengen passagiers en goederen)	aanpassen verkeersbesluit
29.	Verwijderen wees- en wrakfietsen Sint Maartenslaan	in uitvoering
30.	Aanpassen intervaltijd voetgangerslicht bij oversteek Parallelweg richting Driesveldlaan	in uitvoering
31.	Plaatsen extra parkeerautomaat in Boermansstraat Bij plaatsing nieuw parkeersysteem	medio 2015
32.	Fietsrekken bij busstation voorzien van nummering t.b.v. herkenbaarheid	31-1-2015
33.	Verwijderen kiss-and-ride-strook Parallelweg	31-3-2015



Uitvoering deelprojecten

Aanleg infiltratiebuffer:

- Voorbereiding en ontwerp: gereed
- Aanbesteding: februari 2015
- Uitvoering: maart – juli 2015

Smeetspassage:

- Voorbereiding en ontwerp: januari – juli 2015
- Aanbesteding: september 2015
- Uitvoering: oktober 2015



Vragen?

